

(8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	585,454,873,000			375,286,172,594		36,269,417,450	7,823,000,000	28,243,042,450	203,375,000			
용당일반산업단지 조성	150,000,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	용역 및 보상협의	125,000,000,000	보상 및 공사					공사 착공(1,2단계), 공사준공(1단계), 3단계 산업단지 계획 수립용역	65	투자유치산단과
사천 서부일반산업단지 조성	71,600,000,000	2019-04-26 ~ 2024-12-31	산업단지계획수립 1식	16,295,986,300	용역 및 보상협의					계획수립 및 보상중	50	투자유치산단과
사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립	15,200,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	체육센터 및 문화센터 건립(A=3,800제곱미터, 지1~3층)	15,200,000,000	체육센터 및 문화센터 건립(A=3,800제곱미터, 지1~3층)					23년 4월 준공	100	문화체육과
용현생활체육시설 조성	13,000,000,000	2015-01-01 ~ 2026-12-31	체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)	6,860,000,000	체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)	400,000,000		400,000,000		토지보상 90% 완료	25	문화체육과
서포생활체육시설 조성사업(전환사업)	4,630,000,000	2022-01-01 ~ 2025-03-31	문화공원 조성 A=19,472㎡(야외공연장, 축구장 등)	2,950,000,000	복합공원 조성 A=19,472㎡(야외공연장, 축구장 등)	1,310,000,000		1,310,000,000		실시계획인가 완료, 24년도 발주	25	문화체육과
사천 시니어친화형 국민체육센터 건립	9,800,000,000	2023-03-01 ~ 2026-12-31	체육센터 건립(A=2,500제곱미터, 1~3층)		체육센터 건립(A=2,500제곱미터, 1~3층)	200,000,000	200,000,000			투자심사 완료, 행정절차 추진중	5	문화체육과
비토 썬사름(갯벌) 생태체험시설 조성사업(전환사업)	4,400,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	20~21년분 탐방로 조성	2,734,000,000	23년분 탐방로 조성	1,666,000,000	833,000,000	833,000,000		추진중	90	관광진흥과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
실안낙조와 어우러진 등대모형 및 포토존 설치사업	5,000,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	20~21년분 조형물 및 포토존 조성	2,900,000,000	23년분 조형물 및 포토존 조성	2,100,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		추진중	70	관광진흥과
	휴게공간 및 포토존, 조형물 등 조성											
계획공모형 지역관광개발사업(자본)	5,850,000,000	2020-03-01 ~ 2024-12-31	기본계획 수립용역	2,610,000,000	과학관 정비 등	2,456,000,000	1,328,000,000	1,128,000,000		추진중	80	관광진흥과
	계획공모형 지역관광개발사업											
계획공모형 지역관광개발사업(경상)	6,150,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	항공관광 브랜딩	1,610,000,000	굿즈개발 등	1,876,000,000	838,000,000	1,038,000,000		추진중	30	관광진흥과
	에어로스페이스 에듀케이션파크조성사업											
연근해어선감척(근해어선)	5,103,275,000	2022-01-01 ~ 2023-06-30	기선권현망 1선단, 소형선망 1선단	5,103,275,000	기선권현망 1선단					잔여사업(기선권현망 1선단) 감정평가 완료	80	해양수산과
	기선권현망 2선단, 소형선망 1선단											
연안정비	24,370,814,000	2010-01-01 ~ 2023-12-31	연안정비 L=807m, 수변공원 조성 A=21,016㎡	3,075,316,814	수변공원 조성 A=21,016㎡					추진중	80	해양수산과
	연안정비 L=807m, 수변공원 조성 A=21,016㎡											
2020년 어촌뉴딜300사업(중촌항)	7,283,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	중촌항 정비 1식	7,283,000,000	중촌항 정비 1식					추진중	70	해양수산과
	중촌항 정비 1식											
2021년 어촌뉴딜300사업(구우진항)	10,000,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31	구우진항 정비 1식	6,000,000,000	구우진항 정비 1식					추진중	50	해양수산과
	구우진항 정비 1식											
동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(주한미군)	20,000,000,000	2018-01-01 ~ 2024-12-31	L=1.4km, B=10~20m	17,306,000,000	L=1.4km, B=10~20m, 보상 등	2,694,000,000	1,947,000,000	747,000,000		연결도로 정비공사 시행중	85	도시과
	L=2.7km, B=10~20m, 교량 1개소, 회전교차로 1개소											
축동 대길문 교차로 정비	9,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	토지매입	8,901,693,000	토지매입	98,307,000		98,307,000		사업완료	100	도시과
	도로개설 B=18m, L=540m											
용강주공APT~용두간 도로개설(대로3-4호선)	14,000,000,000	2007-01-01 ~ 2024-12-31	L=132m, B=25m	8,688,000,000	L=132m, B=25m	4,500,000,000		4,500,000,000		보상 협의 및 도로개설 L=132m	50	도시과
	L=947m, B=25m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선)	7,000,000,000	2015-01-01 ~ 2024-12-31	L=0.15km, B=15m	2,833,000,000	L=0.15km, B=15m	1,500,000,000		1,500,000,000		보상 협의 및 도로개설 L=746m	35	도시과
	L=896km, B=15m											
송포농공단지~송천마을간 도시계획도로 개설(중로1-2호선)	4,500,000,000	2014-01-01 ~ 2025-12-31	L=0.689km, B=20m	1,900,000,000	L=0.689km, B=20m	500,000,000		500,000,000		1단계 구간 공사 준공(L=130m)	35	도시과
	L=0.689km, B=20m											
대흥불교사~한전아파트간 도시계획도로 개설(중로2-9호선)	6,000,000,000	2013-01-01 ~ 2026-12-31	L=0.512km, B=15m	1,950,000,000	L=0.512km, B=15m	300,000,000		300,000,000		손실보상 협의	30	도시과
	L=0.512km, B=15m											
수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	12,000,000,000	2016-01-01 ~ 2024-12-31	L=0.28km, B=20m	4,400,000,000	L=0.28km, B=20m	1,600,000,000		1,600,000,000		손실보상 협의 및 지장 가옥 철거	60	도시과
	L=0.28km, B=20m											
국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)	7,000,000,000	2014-01-01 ~ 2027-12-31	L=1.173km, B=20m	2,000,000,000	L=1.173km, B=20m	600,000,000		600,000,000		손실보상 협의	35	도시과
	L=1.173km, B=20m											
실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)	14,530,000,000	2014-01-01 ~ 2024-12-31	L=1,775 m, B=15m	11,368,107,480	L=1,775 m, B=15m	3,161,892,520		3,161,892,520		도로개설 L=1,775 m, B=15m, 손실보상협의	70	도시과
	L=1,775 m, B=15m											
서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)	3,250,000,000	2014-01-01 ~ 2025-12-31	L=0.32km, B=15m	2,450,000,000	L=0.32km, B=15m	500,000,000		500,000,000		손실보상 협의	75	도시과
	L=0.32km, B=15m											
삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로개설(중로1-21호선)	17,685,130,000	2016-01-01 ~ 2024-12-31	L=1,035m, B=20m	15,035,130,000	L=1,035m, B=20m	1,993,467,930		1,993,467,930		도시계획도로 개설(L=1,035m B=20m), 손실보상협의	80	도시과
	L=1,035m, B=20m											
고읍~예수간 교량가설(중로1-16호선)	6,500,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	교량1기 L=92.8m, B=23m	2,475,610,000	교량1기 L=92.8m, B=23m	1,200,000,000		1,200,000,000		교량1기 L=92.8m, B=23m	30	도시과
	교량1기 L=92.8m, B=23m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
소규모 배수개선(전환사업)	6,000,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계용역 1식	2,625,000,000	유수지설치 1개소, 수로정비 L=748m					공사중	50	건설과
	유수지 설치 1개소(V=28,320m³), 배수로 신설 A구간(보강토 옹벽) L=400.0m, H=2.7m, B구간(개거, 3.0*2.0) L=348.0m, 배수펌프장 설치(게이트 펌프, Q=1.0m³/sec 2기)											
소하천정비(전환사업)	21,839,000,000	2016-01-01 ~ 2023-12-31	소하천정비 L=0.5km	15,006,000,000	하천정비 L=1km					공사중	50	건설과
	소하천정비 L=9.0km											
생태하천 복원사업(전환사업)	16,746,000,000	2018-01-01 ~ 2025-12-31	생태하천복원사업 L=4.4km	8,238,000,000	생태하천복원사업 L=4.4km					공사중	5	건설과
	생태하천 1식(L=7.0km)											
신수도 관광지 조성사업	4,082,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	부지매입 실시설계 용역	1,436,400,000	부지매입 및 관광지 조성(무인커피숍 및 매점 등)	1,272,500,000	1,018,000,000	127,250,000	127,250,000	추진중	60	건설과
	야영장 및 산림욕장 조성											
진도 관광지 조성사업	5,933,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	부지매입	2,700,000,000	부지매입, 실시설계용역, 야영장 부지 조성	761,250,000	609,000,000	76,125,000	76,125,000	추진중	60	건설과
	관광지 조성											
균형발전사업 운영	373,500,000	2021-11-24 ~ 2022-11-23	농촌공간전략계획 및 생활권활성화 계획(1차)	373,500,000	농촌공간전략계획 및 생활권 활성화 계획 2차					용역 완료	100	도시재생과
	농촌공간전략계획 및 생활권활성화 계획 1식											
근린재생형(중심시가지형, 국비지원)	25,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	계획 수립 및 부지매입, 공사추진	24,600,000,000	공사추진					추진중	80	도시재생과
	삼천포 구항 도시재생사업											
근린재생형(중심시가지형, 자체재원)	5,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	계획 수립 및 부지매입, 공사추진	4,220,000,000	공사추진					추진중	80	도시재생과
	삼천포 구항 도시재생사업 1식											
근린재생형(주거지지원형, 국비지원)	15,000,000,000	2019-10-01 ~ 2023-12-31	계획 수립 및 부지매입, 공사추진	14,500,000,000	공사추진					추진중	30	도시재생과
	대방 곶항 도시재생사업 1식											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
농촌중심지활성화(일반지구)(용현면)	5,797,000,000	2018-01-01 ~ 2023-06-30	기본 및 시행계획 수립용역, 보상협의	4,406,000,000	시행계획 수립, 보상협의, 오동지 교류센터 조성, 송지천 수변수변산책로 등					추진중	95	도시재생과
	오동지 교류센터 1개소, 북카페 조성 A=212㎡, 마을회관 리모델링 1개소, 중심가로 환경정비 L=210m, 송지천 수변산책로 조성 A=616㎡, 얼썬한마당 조성 A=868㎡, 지역역량강화사업 1식											
공공도서관 건립(전환사업)	25,832,154,000	2019-01-01 ~ 2024-05-31	사전절차 이행, 설계공모시행, 공사착공	20,252,154,000	공사 준공 및 개관업무 추진	5,580,000,000		5,580,000,000		추진중	82	평생학습센터
	공공도서관 건립 1식											

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	2,728,000,000			600,000,000		2,120,192,270	2,120,192,270					
발전소주변지역 지원사업(특별)	2,728,000,000 삼천포수산물시장 해수공급시설 설치사업(해수송수관로 설치 L=654m, 시장 내 배관 설치 L=2,386m 등)	2022-07-12 ~ 2023-07-12		600,000,000	삼천포수산물시장 해수공급시설 설치사업(해수송수관로 설치 L=654m, 시장 내 배관 설치 L=2,386m 등)	2,120,192,270	2,120,192,270			추진완료	100	기획예산담당관